

HARMONOGRAM PRAC

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

W terminie do 08. 05. 2018 :

- przedłożenie do MPEC zgody właścicieli działki 590/1 obr. 44 Krowodrza na zajęcie części ww. działki w celu przebudowy i rozbudowy sieci do budynków przy ul. Wybickiego 1 oraz Wybickiego 3 w Krakowie oraz zgody na dostęp do wybudowanej sieci celem wykonania konserwacji, prac remontowo-modernizacyjnych oraz usuwania awarii
- Przekazania na majątek MPEC sieci, przyłączy oraz komór ciepłowniczych, doprowadzających obecnie ciepło dla potrzeb c.o.

PLANOWANE TERMINY UL. WYBICKIEGO 1

KLATKA „A”

- Prace budowlane związane z przygotowaniem pomieszczeń oraz demontażem i montażem węzłów c.o. oraz c.w.u. / **roboty wykonywane w piwnicy budynku / w okresie od dnia 07.05.2018 do dnia 01.06. 2018 r.**
- Prace związane z wykonywaniem instalacji wewnętrznej **w mieszkaniach** będą wykonywane sukcesywnie w okresie **od 01.06.2018 do 23.06.2018**
- Zakończenie i odbiór inwestycji oraz podłączenie do sieci c.o oraz c.w.u **do dnia 02.07.2018**

PLANOWANE TERMINY UL. WYBICKIEGO 1

KLATKA „B”

- Prace budowlane związane z przygotowaniem pomieszczeń oraz demontażem i montażem węzłów c.o. oraz c.w.u. / **robot wykonywane w piwnicy budynku / w okresie od dnia 10.05.2018 do dnia 06.06. 2018 r.**
- Prace związane z wykonywaniem instalacji wewnętrznej **w mieszkaniach** będą wykonywane sukcesywnie w okresie **od 06.06.2018 do 23.06.2018**
- Zakończenie i odbiór inwestycji oraz podłączenie do sieci c.o oraz c.w.u **do dnia 06.07.2018**

PLANOWANE TERMINY UL. WYBICKIEGO 3

KLATKA 1

- Prace budowlane związane z przygotowaniem pomieszczeń oraz demontażem i montażem węzłów c.o. oraz c.w.u. / **robot wykonywane w piwnicy budynku / w okresie od dnia 04.06.2018 do dnia 22.06. 2018 r.**
- Prace związane z wykonywaniem instalacji wewnętrznej **w mieszkaniach** będą wykonywane sukcesywnie w okresie **do 20.07.2018**
- Zakończenie i odbiór inwestycji oraz podłączenie do sieci c.o oraz c.w.u **do dnia 20.07.2018**

PLANOWANE TERMINY UL. WYBICKIEGO 3

KLATKA 2

- Prace budowlane związane z przygotowaniem pomieszczeń oraz demontażem i montażem węzłów c.o. oraz c.w.u. / **robot wykonywane w piwnicy budynku / w okresie od dnia 07.06.2018 do dnia 29.06. 2018 r.**

- Prace związane z wykonywaniem instalacji wewnętrznej **w mieszkaniach** będą wykonywane sukcesywnie w okresie **do 30.07.2018**

- Zakończenie i odbiór inwestycji oraz podłączenie do sieci c.o oraz c.w.u **do dnia 30.07.2018**



PLANOWANE TERMINY UL. WYBICKIEGO 3

KLATKA 5

- Prace budowlane związane z przygotowaniem pomieszczeń oraz demontażem i montażem węzłów c.o. oraz c.w.u. / **robot wykonywane w piwnicy budynku / w okresie od dnia 12.07.2018 do dnia 08.08. 2018 r.**
- Prace związane z wykonywaniem instalacji wewnętrznej **w mieszkaniach** będą wykonywane sukcesywnie w okresie **do 07.09.2018**
- Zakończenie i odbiór inwestycji oraz podłączenie do sieci c.o oraz c.w.u **do dnia 07.09.2018 r.**